

committente

Ente Acque Umbre-Toscane

Via Ristoro d'Arezzo, 96
52100 - Arezzo (AR)



lavoro

**DIGA DI CASANUOVA SUL FIUME CHIASCIO.
INTERVENTO DI RIPRISTINO E RIMESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO
DENOMINATO "FRANCESSANA" POSTO A SERVIZIO DELL'INVASO.
FASE PROGETTUALE: PROGETTO ESECUTIVO**



oggetto della tavola

Quadro determinazione uomini-giorno

elab

e-ES

tav

03

arch 14010

file UG_uomini_giorno.doc

n. pr. 30

scala

rev.	data	aggiornamento	redatto	verificato	approvato
0	settembre 2015	emissione			

Calcolo uomini/giorni

Importo delle lavorazioni	€ 773 984,57
Costi per la sicurezza	€ 39 319,80
Tot.	€ 813 304,37

Costo MO lavorazioni	€ 157 451,88
Costo MO sicurezza	€ 12 061,01

Incidenza % MO lavorazioni	20,343%
Incidenza % MO sicurezza	30,674%

Importo totale forza lavoro	€ 169 512,89
-----------------------------	---------------------

Calcolo della produzione giornaliera squadra tipo

	u.m.	unità	€/h		
Specializzati		2	25,99	€	51,98
Operai qualificati		1	24,22	€	24,22
Manovali specializzati		10	21,79	€	217,90
		<u>13</u>		€	<u>294,10</u>

Costo orario medio del personale	€/h	22,62
Numero di Uomini/Giorno (turno di 8h)	unità	937
Numero medio di maestranze simultaneamente presenti	unità	4 - 5
Numero di giorni lavorativi per 4 unità	g	234
Numero di giorni lavorativi per 5 unità	g	187
Numero di giorni lavorativi medi	g	211
Numero di giorni solari	g	320
Numero di giorni solari di eccezionali avversità atmosferiche	g	10
DURATA TOTALE DEL CANTIERE	g	330